

Byggegruppen

Referat af byggemøde nr. 24 afholdt den 22.10.14 kl. 16.00, Olivia Hansens Gade 2.

Til stede:

Poul
Per
Jørgen Fenger
Jørgen A-gruppen
Ole
Hans Kristian

Afbud:

Anne Marie
Hanne
Marianne
Claus
Christian

24.01 Godkendelse af referat
Ingen bemærkninger.

24.02 Næste møde
Årsafslutning! I er inviteret til HK i **Jens Kofods Gade 2 4.tv d. 09.12.14 kl. 17.00**. Tag gerne samlevere, partnere, ægtefolk, kærester og andet godtfolk med! Meddel dog venligst antal til HK senest d. **06.12.14**.

Poul og Ole stiller beredvilligt op kl. 16 og hjælper med madlavningen.

24.03 Dagsorden/projektgennemgang

Nedenstående punkter blev brugt som oplæg til mødeagenda.

1. Langhus

- Vedhæftede forslag fra byggegruppen bedes kommenteret. Alle forslag modtages pr. mail til HK eller Per.
- På kommende fællesmøde vil byggegruppen uddybe forslaget.

2. Maskin-/materialehus.

- Projekt genfremsendt endnu en gang til José via Helle og Kjeld. José går til byggemyndighed og forelægger dem projektet, med henblik på overblik over evt. myndighedskrav.
- Byggeriet er højt prioriteret, da det både skal frigøre Langhus for maskiner, brændehåndtering og samle landskabsgruppens redskaber/maskiner. Herudover er der ligeledes planer om at frigøre garagen i Casa Portugése til anden disposition.

3. Porcos

- Der har været et leverings- og kvalitetsproblem med vinduerne bestilt fra første producent. Dette har foranlediget at vinduerne nu er bestilt og i produktion hos Outline. Lev. ca. tre uger fra dato. Samlet lev. excl. transport til farmen dkk43.850,- 7.500,- billigere end første leverandør.
- HK har talt med Christian Lindhardt, som har været med på opmåling om et montagesamarbejde med José. Overvejelse om økonomisk dispensation herfor, samt montagetidspunkt tages op i fysisk plan.
- Der er ligeledes bestilt en ny Lotus 2060-brændeovn til dkk15.925,-.
- Besked fra inventargruppen om defekt komfur i køkkenet. Nødvendig ombygning af komfurplads for et nyt bredere komfur. Koordineres med inventar. Spørgsmålet til fremtidig brug af gas/el er ikke afklaret!

OBS: Vi arbejder med en speditør med udgangspunkt fra Sønderjylland til farmen med forventet transport inden jul. Hvis der er grupper der har brug for at sende ting er det her et godt tidspunkt.

4. Muldtoilet

- Skitseforslag til prissætning hos José er stadig under udarbejdelse, HK/PM.
(1. gentagelse)

5. Hønsehusene

- Jørgen og Pouls kontakt til luft-/varmepumpeinstallation arbejdes der videre med og om muligt installation indenfor de næste to måneder. Nødvendigheden er ovennævnte anlæg er udtalt da skimmelangreb er en tilbagevendende gene.

6. Hovedehuset

- El-installation er gennemgået af installatør.
- Ombygning af vvs-installation igangværende, forventes afsluttet indenfor to uger.

7. Økonomi/budget

Porcos:

- Vinduer og døre	kr. 43.850,-
- Montage	kr. 16.000,-
- Ny ovn	kr. 15.925,-
- Speditør, transport. Anslået	<u>kr. 8000,-</u>

Porcos i alt kr. 83.775,-

- Ombygning køkkenbord for nyt komfur. Udgift herfor afholdes af inventar

Maskin-/materialehus kr. 78.000,-

Hønsehusene:

- Varmepumpe kr. 27.000,-

Muldtoilet-bygning kr. 10.000,-

8. Nyt medlem i byggegruppen

Karin Rasmussen er tiltrådt byggegruppen, velkommen til Karin.

Referat tilsendt:

- Byggegruppen
- Fysisk Plan
- Landskab, Louise, Hanne LB og Kjeld
- Marianne, Ole og Jørgen, A-gruppen
- John, Blad-gruppen
- Erling og Vagn, it-gruppen (som venligst bedes uploade referat på hjemmesiden)
- Inventargruppen

Referent, den 22.10.2014
Hans Kristian